

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2020-50) 도서지역 상수도 해저관로 매설공사																											
② 추진배경	• 지하수 수량감소·염분유입 등으로 생활용수가 부족한 도서 지역(울도, 달리도, 외달도)에 해저관로를 매설하여 지역 주민들의 식수난 해결																											
③ 사업개요	• 사업기간 : 2017 ~ 2021년																											
	• 위 치 : 목포시 유달동 도서지역(울도, 달리도, 외달도)																											
	• 규 모 : D=80~150mm, 14.8km(해저 4.8 , 육상 10)																											
	• 사 업 비 : 18,193백만원(국비 12,735(70%), 지방비 5,458(30%))																											
	• 연도별 재원 투자계획																											
	(단위 : 백만원)																											
	<table><tr><td>재원별</td><td>총사업비</td><td>2019년까지</td><td>2020년</td><td>2021년 이후</td></tr><tr><td>계</td><td>18,193</td><td>7,786</td><td>3,572</td><td>6,835</td></tr><tr><td>국 비(70%)</td><td>12,735</td><td>6,050</td><td>2,500</td><td>4,185</td></tr><tr><td>도 비 (9%)</td><td>1,185</td><td>249</td><td>321</td><td>615</td></tr><tr><td>시 비(21%)</td><td>4,273</td><td>1,487</td><td>751</td><td>2,035</td></tr></table>				재원별	총사업비	2019년까지	2020년	2021년 이후	계	18,193	7,786	3,572	6,835	국 비(70%)	12,735	6,050	2,500	4,185	도 비 (9%)	1,185	249	321	615	시 비(21%)	4,273	1,487	751
재원별	총사업비	2019년까지	2020년	2021년 이후																								
계	18,193	7,786	3,572	6,835																								
국 비(70%)	12,735	6,050	2,500	4,185																								
도 비 (9%)	1,185	249	321	615																								
시 비(21%)	4,273	1,487	751	2,035																								
④ 사업부서	수도과		⑤ 담당자	시설7급 김신철																								
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2017~2021																								
〈그간 주요 추진내용〉																												
○ 1차분 착공 (수도과-15837)	‘19.11.27	김명봉 수도과장 김신주 급수팀장 김신철 주무관																										
○ 1차분 계약체결 (수도과-15763)	‘19.11.26	김명봉 수도과장 김신주 급수팀장 김신철 주무관																										
○ 기본 및 실시설계용역 준공 (수도과-11318)	‘18.12.06	박금재 수도과장 김진현 팀장 조형근 주무관																										
○ 일반수도 사업인가 (수도과-12299)	‘18.10.17	박금재 수도과장 김진현 팀장 조형근 주무관																										
○ 2017년 국비보조사업 신규시책 건의	‘16.01.05	박금재 수도과장 김정수 팀장 김용균 주무관																										