

① 정책사업명	고하도 신항 배수지 조성사업		
② 추진배경	목포 신항 및 해경서부정비창 등에 수돗물을 안정적으로 공급하기 위한 기반시설 확충(배수지, 송·배수관)으로 신항 배후단지 활성화 기여		
③ 사업개요	- 위 치 : 고하도 일원(달동 산 172번지 일원) - 부지면적 : 9,000㎡ - 기 간 : 2021년~ 2025년 - 사 업 비 : 120억원 (해수청 100, 시비 20) - 사업내용 : 배 수 지 V=7,000㎥(3지), 진입도로 L=0.5km 송 · 배수관 L=1.6km(D=400mm)		
④ 사업부서	수도과	⑤ 담당자	시설8급 김성겸
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업	⑦ 사업기간	2021 ~ 2025
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 공사추진 - 송·배수관로 매설 완료 - 진입도로 우수관 및 부대공 완료	'25.1.~7.	김대식 수도과장 나창영 급수팀장 김성겸 주무관	
○ 공사추진 - 보강토 옹벽 설치 완료 - 공동구 설치 완료	'24.1.~12.	김대식 수도과장 나창영 급수팀장 김성겸 주무관	
○ 신항배수지 조성공사 착공	'23.12.08.	문명식 수도과장 박재홍 급수팀장 김재근 주무관	
○ 신항배수지 조성공사 설계용역 착수	'21.10.13.	강혜선 수도과장 이주현 급수팀장 김신철 주무관	