

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2021-51) 도서지역 상수도 해저관로 매설공사																												
② 추진배경	• 지하수 수량감소·염분유입 등으로 생활용수가 부족한 도서지역(울도, 달리도, 외달도)에 해저관로를 매설하여 지역 주민들의 식수난 해결																												
③ 사업개요	• 사업기간 : 2017 ~ 2022년																												
	• 위 치 : 유달동 도서지역(장좌도, 울도, 달리도, 외달도)																												
	• 규 모 : D=80~150mm, 14.8km(해저 4.8 , 육상 10)																												
	• 사 업 비 : 18,193백만원(국비 12,735 ^{70%} , 지방비 5,458 ^{30%})																												
	• 연도별 재원 투자계획																												
	(단위 : 백만원)																												
	<table><tr><td>재원별</td><td>총사업비</td><td>2020년까지</td><td>2021년</td><td>2022년</td></tr><tr><td>계</td><td>18,193</td><td>11,357</td><td>4,714</td><td>2,122</td></tr><tr><td>국 비(70%)</td><td>12,735</td><td>8,550</td><td>3,300</td><td>885</td></tr><tr><td>도 비 (9%)</td><td>1,107</td><td>570</td><td>424</td><td>113</td></tr><tr><td>시 비(21%)</td><td>4,351</td><td>2,237</td><td>990</td><td>1,124</td></tr></table>	재원별	총사업비	2020년까지	2021년	2022년	계	18,193	11,357	4,714	2,122	국 비(70%)	12,735	8,550	3,300	885	도 비 (9%)	1,107	570	424	113	시 비(21%)	4,351	2,237	990	1,124			
재원별	총사업비	2020년까지	2021년	2022년																									
계	18,193	11,357	4,714	2,122																									
국 비(70%)	12,735	8,550	3,300	885																									
도 비 (9%)	1,107	570	424	113																									
시 비(21%)	4,351	2,237	990	1,124																									
④ 사업부서	목포시 수도과		⑤ 담당자	시설7급 김신철																									
⑥ 선정기준	주요 시정 현안		⑦ 사업기간	2017~2022																									
〈그간 주요 추진내용〉																													
○ 3차분(달리도 육상구간) 준공 (수도과-1900)	‘21.02.05	강혜선 수도과장 서신우 급수팀장 김신철 주무관																											
○ 3차분(달리도 육상구간) 착공 (수도과-14223)	‘20.10.16	박금재 수도과장 서신우 급수팀장 김신철 주무관																											
○ 2차분(울도~달리도) 착공 (수도과-8838)	‘20.06.26	박금재 수도과장 김신주 급수팀장 김신철 주무관																											
○ 1차분(북항~울도) 착공 (수도과-15837)	‘19.11.27	김명봉 수도과장 김신주 급수팀장 김신철 주무관																											
○ 기본 및 실시설계용역 준공 (수도과-11318)	‘18.12.06	박금재 수도과장 김진현 급수팀장 조형근 주무관																											
○ 일반수도 사업인가 (수도과-12299)	‘18.10.17	박금재 수도과장 김진현 급수팀장 조형근 주무관																											
○ 2017년 국비보조사업 신규시책 건의	‘16.01.05	박금재 수도과장 김정수 급수팀장 김용균 주무관																											